

专项债券项目绩效自评表

(2022至2023年度)

项目名称	临江国际冷链物流产业园区基础设施建设项目				项目类型	基础设施建设项目		
主管部门	临江国际冷链物流产业园区基础设施建设项目 临江市政府发展改革局				实施单位	临江国际冷链物流产业园区基础设施建设项目 临江市政府发展改革局		
项目资金 (万元)			已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分
	项目总概算		3000	46700	18191	10	39%	5
	其中：新增专项债券规模		3000	32000	18191	10	57%	5
	财政预算资金投资		0	14700	0	0	0%	0
	其中：项目资本金		0	14700	0	2	0%	0
	项目单位自有资金投资		0	0	0	0		
	其中：项目资本金		0	0	0	0		
	项目单位融资资金		0	0	0	0		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设资金拨付进度	100%	39%	3	2	项目未竣工
			建设内容计划完成比例	100%	55%	3	2	项目未竣工
			建设内容是否完整	是	是	3	3	
			项目是否在计划时间内开始运营并产生收益	否	否	3	3	
		质量指标	项目实际产出质量是否与预期目标一致	100%	100%	3	3	
			项目完工工程符合国家相关相行质量检测标准	符合	符合	3	3	
			项目完工工程符合设计使用功能	符合	符合	3	3	
			项目完工工程具备运营资质情况	具备	具备	3	3	
		时效指标	项目按计划期限完工	2023年12月		3	2.5	项目未竣工，预计2024年完成竣工验收
			项目建设中的风险因素对施工进度的影响	影响较小	影响较小	3	3	
			项目按计划完成阶段性工作	100%	100%	3	3	
			项目实际成果达到或预期可达到目标成果	100%	100%	3	3	
		成本指标	项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度	≤5%	≤5%	3	3	
			项目资本金安排的建设部分落实到位情况	100%	0%	3	0	项目未竣工，预计年底完成竣工验收
			项目预备费是按规用于工程建设中	是	是	3	3	
			专项债券资金按计划支出情况	100%	100%	3	3	
			完工结算与计划总投资的比例	≤3%	≤3%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	产业带动状况	明显	明显	3	3	
			区域经济影响情况	明显	明显	3	3	
		社会效益指标	新增就业情况	明显	明显	3	3	
			社会荣誉影响	明显	明显	3	3	
			公众舆情事件发生	无	无	3	3	
		生态效益指标	群体性事件发生	无	无	2	2	
			节能减排效果	明显	明显	3	3	
		可持续影响指标	环保处罚情况	无	无	2	2	
			资源配置情况	合理	合理	3	3	
			潜在风险存在可能性	较小	较小	2	2	
	满意度指标	利益相关方满意度	政府相关部门	≥90%	≥90%	3	3	
			社会公众	≥90%	≥90%	3	3	
		服务对象满意度	入驻企业满意度	≥90%	0%	4	0	项目建设未完成
	总分						100	85.5
年度总体目标	预期目标							
	目标1：完成年度建设任务。 目标2：合理高效利用资金，充分发挥资金使用效益。				未完成目标1：完成年度建设任务。 已完成目标2：合理高效利用资金，充分发挥资金使用效益。			

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。